

«18» 01 2021г.

Ф.И.О.

подпись

Хатимов Г.З.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального бюджетного учреждения
"Градорегулирование и инфраструктурное
развитие" Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан
М.Р. Бибишев
2021г.Дефектная ведомость (акт, содержащий перечень дефектов) №06-01
(кровля)

объемов работ на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:

Республика Татарстан, г.Чистополь, ул. В. Ногина, д. 89

| № | Виды работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
|----|--|--|--------|------------------------------------|
| 1 | Стены | разборка кирпичной кладки | м³ | 9,3 |
| | | устройство кирпичной кладки | м³ | 9,1 |
| 2 | Вентшахты | разборка кирпичной кладки | м³ | 6,7 |
| | | устройство кирпичной кладки | м³ | 10,1 |
| | | армирование | кг | 169,32 |
| | | штукатурка | м² | 63,8 |
| | | | м³ | 5,53 |
| 3 | Каркас из брусев (лежень, стойки, подкосы, затяжки, связи) | разборка | м³ | 5,53 |
| | | устройство | м³ | 5,53 |
| | | огнезащита | м³ | 5,53 |
| 4 | Стропила | разборка | м³ | 7,94 |
| | | устройство | м³ | 7,94 |
| | | огнезащита | м³ | 7,94 |
| 5 | Прогоны | разборка | м³ | 0,19 |
| | | устройство | м³ | 0,19 |
| | | огнезащита | м³ | 0,19 |
| 6 | Обрешетка | разборка | м² | 316,4 |
| | | устройство с прозорами | м² | 216 |
| | | устройство сплошной | м² | 100,4 |
| | | устройство контробрешетки | м³ | 1,03 |
| | | огнезащита | м² | 316,4 |
| 7 | Желоба | устройство | м | 69 |
| | | облицовка листом плоским с покрытием полиэстр | м² | 172,5 |
| 8 | Кровельное покрытие | разборка шиферной кровли | м² | 316,4 |
| | | гидроизоляция | м² | 316,4 |
| | | устройство из профилированного листа оцинкованного окрашенного | м² | 269,9 |
| 9 | Карнизы | устройство с облицовкой профнастилом оцинкованным с покрытием полиэстр | м² | 44,9 |
| 10 | Решетки металлические карнизные | установка | шт | 21 |
| 11 | Коньковый продух | устройство | шт | 1 |
| 12 | Чердак | очистка | м² | 199 |
| 13 | Слуховые окна | разборка | шт | 2 |
| | | устройство | шт | 2 окраска 3 м² |
| | | установка решеток жалюзийных | шт | 4 |
| 14 | Водосточные трубы | разборка | м | 14,7 |
| | | установка | систем | 4 |
| 15 | Лестницы | смена металлической | шт | 1 чердачная, окраска 1,8 м² |
| | | смена деревянной | шт | 1 к слуховым окнам, окраска 0,7 м² |
| 16 | Люк | смена | шт | 1 |

Председатель совета
многоквартирного дома кв.№ 3
Техник ООО УК "Наш дом"
Инженер ПТО

Согласовано
Директор ООО УК "Наш дом"
Е.И.Баранов
"18" 01 2021г.

Т.Я. Агзамова
А.К. Ерофеев
Е.А. Скороходова